

附件 2

开发区生产建设项目水土保持登记表

项目名称	XX (开发区名称) XX (生产建设项目名称)		
生产建设单位 (盖章)		开发区管理机构 (盖章)	
建设地点			
项目总投资 (万元)		计划建设起止时间	
水土流失防治责任范围 面积 (hm ²)	永久占地面积 (hm ²)		
	临时占地面积 (hm ²)		
总土石方量 (万 m ³)		开挖 (万 m ³)	填筑 (万 m ³)
建设过程中 土石方量	取土取石量 (m ³)		取土取石来源
	弃土弃石量 (m ³)		弃土弃渣去向
表土剥离量 (m ³)		表土利用量 (m ³)	
防治 指标	水土流失治理度 (%)		土壤流失控制比
	渣土防护率 (%)		表土保护率 (%)
	林草植被恢复率 (%)		林草覆盖率 (%)
采取的主要水土保持措施 (根据项目具体情况增减)			
工程 措施	① 边坡采用砌石或其它工程措施护坡;		
	② 建设范围建立完善排水系统;		
	③ 表土剥离, 妥善堆放并防护;		
	④ 弃渣场设置拦挡、排水设施并进行土地整治;		
	⑤ 取土场土地整治并复垦、设置排水系统;		
	⑥ 水体周边护岸;		
	⑦ 施工场地进行土地整治;		
	⑧ 绿化区域土地平整。		

植物措施	① 边坡植被恢复;		
	② 裸露土地林草植被恢复及园林绿化;		
	③ 弃渣场撒播草籽或种植林木恢复植被;		
	④ 取土场撒播草籽或种植林木恢复植被;		
	⑤ 施工场地恢复林草植被。		
临时措施	① 建设范围周边设施工围墙;		
	② 施工过程中开挖临时排水沟, 设置沉沙池, 水流经沉沙池后排入天然沟道或市政管网;		
	③ 建设区域出口设置洗车平台, 减少对周边道路影响;		
	④ 临时堆料(土)边坡控制稳定并坡脚拦挡, 开挖边坡和堆料边坡临时苫盖。		
水土保持总投资(万元)			
工程措施投资(万元)		植物措施投资(万元)	
临时措施投资(万元)		独立费用(万元)	
水土保持监理费(万元)		水土保持补偿费(万元)	
其他情况说明: 未设置专用取(弃)土场的应说明取(弃)土石方调运方案及相关手续。			

附件包括:

1. 水土流失防治责任范围图, 即项目用地红线图(带有国家 2000 大地坐标系拐点坐标和矢量化数据)。
2. 措施总体布局图。